

공공건축물 건립현황

1. 실버케어센터 건립공사

- 위 치 : 중산동 253번지 일원, 대지면적 3,785㎡
- 시설규모 : 지상3층, 연면적 2,079.05㎡
- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2022. 6월
- 사 업 비 : 8,500백만원(시설비 6,731 감리비 462 기타 1,307)
- 추진상황 : 착공(2021. 7. 16.), 준공예정(2022. 6. 15.)



실버케어센터 조감도 및 공사사진

2. 송정복합문화센터 건립공사

- 위 치 : 화봉동 1484-2번지, 대지면적 1,523㎡
- 시설규모 : 지하1층/지상5층, 연면적 3,445.73㎡
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2022. 12월
- 사 업 비 : 14,400백만원(시설비 11,100 감리비 900 기타 2,400)
- 추진상황 : 착공(2021. 7. 28.), 준공예정(2022. 12. 27.)



송정복합문화센터 조감도 및 공사사진