

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
49건									
1	농소1동	도로재포장	호계동 873-15번지 일원	아스콘 포장(A=1,000㎡(L=100m×B=10m))	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : 호계동 873-15 일원 ○ 추진내용 : 도로 재포장 ○ 사업비 : 20,000천원
2	농소1동	도로재포장	호계2길 일원 (w마트에서 장수건강마을)	아스콘 절삭 후 재포장(A=1,100㎡, L=110m × B=10m)	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : 호계2길 일원 ○ 추진내용 : 도로 재포장 ○ 사업비 : 28,600천원
3	농소1동	도로재포장	호계동 318번지 일원	아스콘 절삭 후 재포장(A=1,000㎡(L=125m × B=8m))	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : 호계동 318번지 일원 ○ 추진내용 : 도로 재포장 ○ 사업비 : 26,000천원
4	농소1동	도로재포장	호계동 320번지 일원	○ 호계구획정리지구 도로재포장 - 농소1동 도서관 맞은편(호계동 320번지 일원) : 85m×8m=680㎡ - 동대10길 파크빌 앞(호계동 320번지 일원) : 75m×8m=600㎡ - 호계동 318번지 일원(호계동 283-2번지 앞 일원) : 45m×8m=360㎡	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : 호계동 320번지 일원 ○ 추진내용 : 도로 재포장 ○ 사업비 : 44,545천원
5	농소1동	수성마을 환경개선 사업	호계동 375-1번지 일원	○ 노면상태가 불량한 도로정비 ○ 공영주차장 및 주변부지(구유지) 정비사업 ○ 도시재생대학 운영(도시재생의 이해, 안전마을 만들기 등)	도시과	시 주민참여예산 도시재생 사업 공모에 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	추진중	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 12. ○ 사업위치 : 호계동 375-1번지 일원 ○ 추진내용 - '21. 3. 2. 시 보조금 교부 - '21. 4. 8. 설계용역 착수 - '21. 6. 23. 설계용역 준공 ○ 사업비 : 107,000천원 ○ 향후계획 - '21. 7. 공사 착수
6	농소1동	농소제일 안전거리 만들기 '꽃길만걸자'	농소중학교 주변 (호계동 936-27번지 일원)	○ 호계천 주변 꽃길 산책로 만들기 ○ 범죄예방을 위한 디자인거리 만들기 ○ 학교주변 안전 통학로 만들기 ○ 도시재생대학운영	도시과	시 주민참여예산 도시재생 사업 공모에 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	추진중	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 12. ○ 사업위치 : 호계동 936-27번지 일원 (농소중 일원) ○ 사업비 : 110,000천원 ○ 사업내용 - 호계천 주변 꽃길 산책로 만들기 - 범죄예방을 위한 디자인거리 만들기 - 학교주변 안전 통학로 만들기 - 도시재생대학 운영 ○ 추진실적 - '21. 3. 2. 시 보조금 교부 - '21. 4. 8. 설계용역 착수 - '21. 6. 23. 설계용역 준공 ○ 향후계획 - '21. 7. 공사 착수
7	농소1동	마을소식안내 게시판 설치	3통, 10통 마을회관	각종 구청 홍보물을 부착할 수 있는 게시판 신규 설치	건축주택과	예산확보 시 설치 가능	가능	추진중	○ 향후계획 - '21. 9. 부착방지판 설치 예정

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
8	농소2동	냉천마을 작은쉼터 조성	신천동 203-2번지	행정복지센터앞 유휴공간에 잔디, 나무, 벤치등으로 작은쉼터를 조성	회계담당관	○ 농소2동 동청사 주차입구 앞 기존 장애인주차구획(1대) 등 공간을 '도심속 작은 쉼터(조경시설)'로 리모델링 하는 사업으로, 건축법령상 제한사항은 없으며, 주차장법상 장애인 주차구획은 1대를 철폐하더라도 2대가 남아 법적대수인 1대 이상으로 저촉사항 없음 ○ 동 지역위원회 제안사업으로 선정되어 2021년도 사업 추진 예정	가능	추진중	○ 사업기간 : 2021. 3. ~ 9. ○ 사업위치 : 농소2동 청사 부지 내 ○ 추진내용 - '21. 3. ~ 4. 실시설계 ○ 사업비 : 70,000천원 ○ 향후계획 - '21. 8. ~ 9. 공사 실시 - 농소2동 승강기 공사 마무리 후 실시 예정
9	농소2동	주민공유공간 조성	신천동 481-10번지 (냉천경로당)	마루바닥, 이중창, 방음벽 등 조성	노인장애인과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	추진중	○ 사업기간 : 2021. 7. ~ 12. ○ 사업위치 : 신천동 481-10번지(냉천경로당) ○ 추진내용 - '21. 2. 구청장새해공감토크, 냉천경로당 신축건의('23. 신축 검토 중) - '21. 7. 주민참여예산으로 리모델링 추진 ○ 사업비 : 20,000천원 ○ 향후계획 : '21. 하반기 경로당 리모델링 추진
10	농소2동	운동기구 추가 설치	신천동 575번지 일원 (신천공원)	운동기구 추가 설치	공원녹지과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 3. 16. ~ 3. 30. ○ 사업위치 : 신천동 578번지일원 ○ 추진내용 : 운동기구 2개 설치 ○ 사업비 : 10,000천원
11	농소2동	방범용 CCTV 설치	신천동 752-13 일원 (매곡휴먼시아에서 마트로마트)	방범용 CCTV 설치	주민소통담당관	유관기관(경찰서등)과 합동으로 현장 실사 후 우선	장기검토	완료	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 6. ○ 사업위치 : 신천동 752-13 일원 ○ 추진내용 - 방범용 CCTV 카메라 고정형 2대, 회전형 1대 설치 ○ 사업비 : 10,779천원
12	농소2동	방범용 CCTV 설치	중산동 458-2 일원 (갯안마을)	방범용 CCTV 설치	주민소통담당관	유관기관(경찰서등)과 합동으로 현장 실사 후 우선	장기검토	완료	○ 사업기간 : 2020. 10. ~ 12. ○ 사업위치 : 갯안3길 15 (중산동) ○ 추진내용 - 방범용 CCTV 카메라 고정형 3대, 회전형 1대 설치 ○ 사업비 : 20,042천원
13	농소2동	방범용 CCTV 설치	신천동 803-10 일원 (신천소공원)	방범용 CCTV 설치	주민소통담당관	유관기관(경찰서등)과 합동으로 현장 실사 후 우선	장기검토	불가	○ 인근 동대초등학교 정문, 후문, 신천1소공원 내부에 CCTV 각 1개소 존재하여 해당 지역 전체 관제 가능하므로 설치 불가 의견으로 민원 종결
14	농소2동	방범용 CCTV 설치	매곡동 569-7 일원 (현대파크)	방범용 CCTV 설치	주민소통담당관	유관기관(경찰서등)과 합동으로 현장 실사 후 우선	장기검토	완료	○ 사업기간 : 2020. 10. ~ 12. ○ 사업위치 : 매곡동 569-7 ○ 추진내용 - 방범용 CCTV 카메라 고정형 2대 설치 ○ 사업비 : 5,867천원
15	농소2동	동천강변 산책로 정비	기적의도서관에서 악수제일 구간 자전거도로	동천강변 자전거도로 노후화로 투수콘이 벗겨지고 갈라져 보수가 필요함	건설과	예산확보 시 추진가능	가능	추진중	○ 사업기간 : 2021. 7. ~ 12. ○ 사업위치 : 동천강변 자전거도로 ○ 추진내용 : 노후 및 파손구간 정비 ○ 사업비 : 400,000천원 ○ 향후계획 : '21. 7. 실시설계 착수

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
16	농소2동	방범용 CCTV 설치	신천동 575번지 일원 (신천공원)	방범용 CCTV 설치	공원녹지과	예산확보 시 추진가능	가능	추진예정	○ 예산 확보 시 추진 가능
17	농소3동	가드레일 및 보도블럭 정비	상안중학교 정문에서 5005번 버스차고지 사이	가드레일 및 보도블럭 정비	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : 상안중학교 일원 ○ 추진내용 : 노후 가드레일 교체 등 ○ 사업비 : 20,000천원
18	농소3동	차선 분리봉 설치	상안동 올리브영 앞 삼거리	차선 분리봉 설치	교통행정과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 1. 26. ~ 1. 29. ○ 사업위치 : 상안동 올리브영 앞 삼거리 ○ 추진내용 - '21. 1. 26. 설치대상지 점검 - '21. 1. 29. 차선 분리봉 설치 완료 ○ 사업비 : 1,000천원 ○ 향후계획 : 지속적인 유지관리 예정
19	농소3동	탄력봉 설치	달천아이파크 1차 후문	탄력봉 설치	교통행정과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 3. 19. ~ 3. 23. ○ 사업위치 : 달천아이파크 1차 후문 ○ 추진내용 - '21. 3. 19. 설치대상지 점검 - '21. 3. 23. 탄력봉 설치 완료 ○ 사업비 : 1,000천원 ○ 향후계획 : 지속적인 유지관리 예정
20	농소3동	LED등 설치	농소3동 관내	가로등 사이에 LED등 설치	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 3. 2. ~ 3. 30. ○ 사업위치 : 천곡동 1058-14번지 ○ 추진내용 - LED 볼라드등 18개 설치 - 분전함 1면 설치 ○ 사업비 : 40,616천원
21	농소3동	달천철장 네이밍 간판 설치	달천철장 내	네이밍 간판 설치	관광진흥과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 4. ○ 사업위치 : 달천철장(달천동 1-7번지 일원) ○ 추진내용 : 달천철장을 상징할 수 있는 글자 조형물 설치 (H=2.5m, L=3.3m) ○ 사업비 : 34,000천원 ○ 추진사항 : '21. 4. 설치완료
22	강동동	우수관 정비	제전1길 21-1 앞	우수관 정비	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : 제전1길 21-1 일원 ○ 추진내용 : 우수관 정비, 도로 재포장 ○ 사업비 : 4,680천원
23	강동동	우수관 정비공사	화암마을(화암길 7 앞)	우수관 매설(L=10m)	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : 화암길 7 일원 ○ 추진내용 : 우수관 정비, 도로 재포장 ○ 사업비 : 5,000천원
24	강동동	바닥 포장공사	어물동 1240-26(금천윗마을)	바닥 포장 100㎡	문화체육과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 1. 27. ~ 2. 24. ○ 사업위치 : 북구 어물동 1240-26(금천윗마을) ○ 추진내용 : 바닥포장 1식 ○ 사업비 : 3,306천원

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
25	강동동	나무데크 정비	당사마을 용바위1길 1 맞은편	데크정비 A=20㎡(L=10m, B=2m)	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : 당사마을 일원 ○ 추진내용 : 보행로 정비 ○ 사업비 : 5,000천원
26	강동동	등산로 에어건 설치	산하지구 (푸르지오 1차, 2차 사이)	에어건 설치 1식	공원녹지과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 6. 7. ~ 7. 1. ○ 사업위치 : 산하동 산 53(완충녹지) ○ 추진내용 : 흠먼지떨이기 설치 및 전기설비 ○ 사업비 : 22,000천원
27	강동동	구남마을 농로정비공사	신현동 733 인근	농로정비	농수산과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 4. 12. ~ 6. 10. ○ 사업위치 : 신현동 733번지 일원 ○ 추진내용 - 석축철쌍기(H=0.94~2.06m, L=111.2m) - 콘크리트포장(A=367㎡) ○ 사업비 : 53,194천원
28	강동동	달곡마을 소교량 각각부 확장공사	무릉동 313 인근	소교량 각각부 확장 A=3㎡	농수산과	시 주민참여예산 지역밀착형 사업으로 예산 확보하였으며, 현재 실시계획 용역중(착수 : 10. 21. / 완료 : 11. 19.)	추진중	완료	○ 사업기간 : 2020. 11. 27 ~ 2021. 2. 2. ○ 사업위치 : 무릉동 313번지 일원 ○ 추진내용 - 소교량 각각부 확장 (A=2㎡) - 교량난간 31m - L형옹벽 (L=3m, H=4m) ○ 사업비 : 37,499천원 ○ 향후계획 : 추후 소교량 관리 철저
29	강동동	농로 배수로 복개공사	대안3길 42-6 대안마을회관에서 신명천 (신명제2교)	농로 배수로 복개 약 330m	농수산과	예산확보 시 추진가능	가능	추진예정	○ 예산 확보 시 추진 가능
30	강동동	정자마을 우수관 설치공사	정자동 318 일원	추후 아스콘 재포장시 빗물이 고이지 않도록 조치	건설과	예산확보 시 추진가능	가능	추진예정	○ 예산 확보 시 추진 가능
31	효문동	공원등 설치 및 시설물 보수	상방공원 내	공원등 설치 및 시설물 보수	공원녹지과	○ 현장확인 후 공원등 주변 나뭇가지는 공원작업단을 활용하여 조치하였으며, ○ 공원등 설치는 동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 3. 10. ~ 5. 10. ○ 사업위치 : 연암동 378번지 ○ 추진내용 : 정자 2동 설치완료 ○ 사업비 : 50,000천원 ○ 향후계획 : 공원 등 설계중
32	효문동	보도블럭 교체	LG진로아파트 주변 ※ 6개소	보도블럭 교체 ※ 6개소	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : LG진로아파트 일원 ○ 추진내용 : 보행로 정비 ○ 사업비 : 5,000천원
33	효문동	불법광고물 부착방지판 설치 및 도색	명촌, 진장 일대	불법광고물 부착방지판 설치 및 도색	건축주택과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 추진내용 - '21 2. 10. 부착방지판 설치 완료
34	송정동	도로포장	대우아파트 정문 앞	아스콘 절삭 후 재포장(A=660㎡(L=110m × B=6m)	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	추진예정	○ 어린이보호구역 개선사업 추진 예정(교통행정과)
35	송정동	화동수변공원, 무릉산 등산로 개선	화동수변공원에서 무릉산 등산로	○ 화동수변공원에서 입도로 연결되는 등산로에 야자수매트가 마모되어 있고, 매봉재에서 무릉산 오르는 곳에 있는 등나무계단이 노후됨. ○ 무릉산 정상에 벤치를 설치	공원녹지과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 3. 22 ~ 4. 30. ○ 사업위치 : 화동동 ~ 무릉산 구간 ○ 추진내용 : 야자매트, 횡배수대 설치 등 ○ 사업비 : 10,000천원

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
36	송정동	공원 운동기구 추가 설치	한솔그린공원, 누리어린이공원	근력운동기구를 추가로 설치	공원녹지과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 3. 16. ~ 3. 30. ○ 사업위치 : 화봉동 1469-1번지 ○ 추진내용 : 운동기구 3종 설치 ○ 사업비 : 10,000천원
37	송정동	동 청사 현수막 게시대 추가 설치 및 기존 게시대 이동	송정동 행정복지센터	게시대가 부족하여 동청사 일원 도로에 현수막이 무분별하 게 게시되고, 기존 게시대가 청사 입구에 있어 진출입에 방 해가 되므로 이동 필요	주민소통담당관	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 5. 5. ~ 5. 14. ○ 사업위치 : 송정동행정복지센터 주차장 앞 ○ 추진내용 : 현수막게시대 이전 및 추가 설치 ○ 사업비 : 11,400천원
38	송정동	한솔공원 휴게용의자 설치	한솔공원내	휴게용 의자 설치	공원녹지과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	추진중	○ 사업기간 : 2021. 7. ~ 8. ○ 사업위치 : 마을입구 종합안내판 내 ○ 추진내용 : 종합안내판 개보수 (마을안내도, 마을명소 소개 등 정비) ○ 사업비 : 3,000천원 ○ 향후계획 - '21. 7. 동지역위원회 사업 내용 설명 - '21. 8. 공사 착공 및 준공
39	양정동	쓰레기불법투기 감시카메라 설치	양정8길 7-1 앞 사거리, 양정동 549 사거리	쓰레기불법투기 감시카메라 설치	환경미화과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 6. 4. ~ 6. 29. ○ 사업위치 : 양정동 565-15번지 및 549번지 일원 ○ 사업내용 - CCTV 카메라 고정형 2대 설치 ○ 사업비 : 8,614천원 ○ 향후계획 : 지속적인 계도활동으로 불법투기 근절
40	양정동	노후골목 도로 포장	양정4길 21~29, 양정5길 22~30	기존 포장콘크리트 제거 및 신규 포장, 도막코팅	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : 양정4길, 5길 일원 ○ 추진내용 : 도로 재포장 ○ 사업비 : 35,000천원
41	양정동	오치골공원 안내표지판 설치	오치골마을 입구 및 공원 진입로	오치골공원 안내표지판 설치	공원녹지과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	추진중	○ 사업기간 : 2021. 6. 21. ~ 7. 23. ○ 사업위치 : 양정동 776-21번지일원 ○ 추진내용 : '21. 6. 21. 안내판(포토존) 계약의뢰 ○ 사업비 : 10,000천원 ○ 향후계획 : '21. 7. 설치 예정
42	양정동	오치골등산로 쉼터 바닥정비 및 체육시설물 교체	오치골 등산로 내 주민 쉼터	오치골등산로 쉼터 바닥정비 및 체육시설물 교체	문화체육과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 2. 23. ~ 3. 10. ○ 사업위치 : 양정동 산30 ○ 추진내용 : 바닥정비 1식 / 노후 운동기구 교체 ○ 사업비 : 14,865천원
43	양정동	오치골등산로 정비	오치골 등산로	파손된 침목계단 및 식생매트 교체	공원녹지과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	○ 사업기간 : 2021. 3. 22 ~ 4. 30. ○ 사업위치 : 울동 ~ 갈매봉 구간 ○ 추진내용 : 로프펜스, 야자매트 설치, 계단정비 등 ○ 사업비 : 30,000천원
44	양정동	양정동 관내안내도 설치	양정동 관내	버스 정류장 등에 홍보 및 안내 표지판 설치	주민소통담당관	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	추진중	○ 사업기간 : 2021. 7. ~ 8. ○ 사업위치 : 마을입구 종합안내판 내 ○ 추진내용 : 종합안내판 개보수 (마을안내도, 마을명소 소개 등 정비) ○ 사업비 : 3,000천원 ○ 향후계획 - '21. 7. 동지역위원회 사업 내용 설명 - '21. 8. 공사 착공 및 준공

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
45	양정동	안전통화로, 안심마을로	양정2길 11 (양정초 일원)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 양정초 주변 어린이보호구역 안전시설물 정비 ○ 통학차량 주정차구역 설치 및 학생쉼터 조성 ○ 도로정비 및 조명등 설치 ○ 상가간판 및 임면정비 ○ 안전한 통화로 만들기 주민협의체 구성 및 운영 	도시과	시 주민참여예산 도시재생 사업 공모에 선정되어, 2021년 사업 추진예정	가능	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 12. ○ 사업위치 : 양정2길 11 일원 (양정초 일원) ○ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - '21. 3. 2. 시 보조금 교부 - '21. 4. 8. 설계용역 착수 - '21. 6. 23. 설계용역 준공 ○ 사업비 : 199,000천원 ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - '21. 7. 공사 착수
46	염포동	염포 누리길 임도 포장	119 염포안전센터에서 염포산팔각정	염포 누리길 임도 포장(4m×1000m)	공원녹지과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. 5. 17. ~ 7. 15. ○ 사업위치 : 염포방화선(염포동 507-25) ○ 추진내용 : 콘크리트 포장 329m 등 ○ 사업비 : 50,000천원
47	염포동	노후 맨홀 교체 및 포장	중리6길 일원	배수구 교체 및 노면 재포장 : 2m×70m	건설과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : 중리6길 일원 ○ 추진내용 : 도로 재포장 ○ 사업비 : 15,000천원
48	염포동	염포산 안전한 임도 만들기	염포동 산49, 산67, 산87	안전헬스(200m), 급경사지 계단 설치(150m)	공원녹지과	동 지역위원회 제안사업으로 선정되어, 2021년 사업 추진 예정	가능	완료	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. 3. 22 ~ 4. 30. ○ 사업위치 : 신전체육공원 ~ 동측산 구간 ○ 추진내용 : 로프펜스, 횡배수대 설치 등 ○ 사업비 : 35,000천원
49	염포동	염포 중리마을 안길 포장	중리2길, 중리4길, 중리10길 일원	아스팔트 포장, 주요 사거리마을 BI채색	도시과	시 주민참여예산 도시재생 사업 공모에 선정되어, 2021년 사업 추진예정	가능	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 12. ○ 사업위치 : 중리2길, 중리4길, 중리10길 일원 ○ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - '21. 3. 2. 시 보조금 교부 - '21. 4. 8. 설계용역 착수 - '21. 6. 23. 설계용역 준공 ○ 사업비 : 190,000천원 ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - '21. 7. 공사 착수