

3. 기타 주민 제안사업

연번	제안경로	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
				7건					
1	온라인	동천강변 근린시설설치	명촌주공에서 명촌효성해링턴	어린이 놀이 시설 및 성인들 휴식공간(그늘막과 의자) 및 운동시설(배구장 및 족구장 경용, 고정형 운동기구), 화장실 개수 증가 및 꽃밭조성	건설과 환경위생과	○ (건설과) 시 건설도로과 협의를 통하여 지방하천등전 중장기 적 계획수립으로 시비확보 등 부족한 재원확보 검토 및 체계적 추진검토 ○ (환경위생과) 화장실1개소 설치예정	가능	추진중	○ 어린이 놀이시설 및 성인 휴식공간 [환경위생과] ○ 사업기간 : 2021. 4. ~ 6. ○ 사업위치 : 시례동 7-54 ○ 추진내용 - 하천점용 허가불가, 장비 진입불가로 동천산책로 화장실 설치위치 변경 (명촌동 728-2 → 호계동 943-22 → 시례동 7-54) - '21. 4. 일상감사 완료 - '21. 5. 하천점용허가 완료, 이동식 화장실 조달구매 의뢰 - '21. 6. 기존 재래식 화장실 철거 토목, 전기공사 이동식 화장실 설치납품 - '21. 6. 29. 준공 ○ 향후계획 - 화장실 개방 준비
2	아동의회	가로등 설치 (극동스타클래스 물놀이터 뒤 걷는곳)	극동스타클래스 물놀이터 뒤 걷는곳	어두운 길에 가로등 설치 요청	공원녹지과	현장확인 후 적절한 장소에 예산 확보 시 공원등 설치 가능	가능	추진예정	○ 예산 확보 시 추진 가능
3	아동의회	길 보수공사(명촌동)	명촌동	길 바닥이 고르지 못함. 길 보수공사 요청	건설과	현장 확인하여 파손이 심한 일부구간 보수하도록 하겠으며, 정기적으로 현장점검 등 유지관리에 만전을 기하도록 하겠음	가능	추진예정	○ 2회 추경 후 진행예정
4	온라인	산하동 공공도서관 건립	강동초 인근	독서를 위한 마땅한 공간이 없어, 차를 타고 시내로 이동하는 번거로움이 있음. 공공도서관 건립 필요	도서관과	○ 강동권 공공도서관 건립을 위해 2019년 건립부지 확정, 기본 계획을 수립하였으며 ○ 국비 등 예산확보를 위해 중앙부처에 생활SOC 복합화사업을 신청하여, 2021년 생활SOC 복합화사업(3개년)에 선정되었음 ○ 2021년부터 실시설계용역 등 사전절차를 이행하여 2022년 공사착공, 2023년 준공예정이며, 시범운영 후 개관할 예정임.	추진중	추진중	○ 사업기간 : 2019. ~ 2023. ○ 사업위치 : 산하동 1006-5 ○ 추진내용 - '20. 생활 SOC 복합화 사업 선정, 사전행정절차(지방재정투자심사, 공유재산 관리계획 심의 등) - '21. 1. ~ 3. 공공건축 사업계획 사전 검토, 건축위원회 심의 - '21. 4. ~ 5. 설계공모 ○ 사업비 : 3,962,000천원 ○ 향후계획 - '21. 6. ~ 12. 실시설계 용역 - '22. ~ '23. 공사착공 및 준공
5	온라인	북구에 장애인복지관 건립	관내	장애인들의 교육, 문화, 건강 프로그램을 진행하고 부모 교육과 이등 목적과 같은 장애인 가족들의 지원 프로그램, 자원봉사자와 전문가들을 통한 재능기부, 지역 장애인 단체들이 다양한 행사 참여를 할 수 있는 강당 등 운영	노인장애인과	○ 장애인복지관 건립 추진중 - 20년 12월 현재 건축설계공모 진행중 (2020. 12. 기준) - 21년 상반기내 실시설계용역 완료(예정) - 21년 하반기 공사 착공 목표(예정) ○ 예산 4억원을 확보하여 편성하였고, 공사비 부족분 확보를 위해 광역시와 지속적인 협의중임	추진중	추진중	○ 사업기간 : 2020. ~ 2022. ○ 사업위치 : 장평동 764-4번지 ○ 추진내용 - 사업규모 : 부지 1,212㎡, 건축 연면적 2,078.041㎡ (지하1층, 지상3층) - 주요시설 : 재활운동실, 프로그램실, 주간보호센터, 식당 등 ○ 사업비 : 9,967,000천원 ○ 향후계획 : - '21. 11. 계약심사 및 일상감사 완료 - '21. 12. 착공(공사기간 12개월)

3. 기타 주민 제안사업

연번	제안경로	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	사업시행 가능여부	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
6	온라인	뒷밭, 캠핑장, 송정지구 학교 관련 제안	관내	뒷밭, 캠핑장 조성 및 송정지구 학교(고현초) 과밀 문제 해결	농수산과 관광진흥과 교육청소년과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 뒷밭 관련 검토의견(농수산과) : 2021년도 공영도시뒷밭 조성 사업으로 추진가능 ○ 캠핑장 관련 검토의견(관광진흥과) : 체류형 해양관광휴양도시 조성을 위해 강동동을 중심으로 캠핑장 조성사업을 완료하거나 추진 중에 있음 <ul style="list-style-type: none"> - (운영 중)강동오토캠핑장 : 25면(오토캠핑 19면, 캐러반 6면) - (추진 중)당사현대차오션캠프 : 20면 ※ '21. 4월 준공예정 ○ 송정지구 학교 관련 검토의견(교육청소년과) : 학교 과밀학급 관련 문제는 시 교육청 소관 업무이나, 최근 정장님께서 교육감을 만나 송정지구 과밀학급 해소문제 등 다각적인 의견을 교환하고 주민들의 뜻을 재차 전달하였음 	추진중	추진중	<p>[농수산과]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. ○ 사업위치 : 송정동 895-6, 7번지 ○ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 공영도시뒷밭 조성 후 구민 분양완료 ○ 사업비 : 86,000천원 <p>[관광진흥과]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '18. 9. ~ '21. 7. ○ 사업위치 : 당사동 508번지 공유수면 ○ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 해상캠핑장 조성 A=8,633m' ○ 사업비 : 4,100,000천원 ○ 향후계획 : '21. 7. 31. 준공예정
7	온라인	중산스포츠타운 조성사업	중산동 산122번지 일원	축구장, 야구장, 그라운드 골프장 등	문화체육과	도시계획 결정 용역 등 사전절차 이행중이며, 사업 추진을 위한 예산 확보 필요.	추진중	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2020. ~ 2023. ○ 사업위치 : 중산동 산126번지 일원 ○ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - '20. 11. : 공유재산관리계획 승인 및 중기지방재정계획반영 - '20. 12. 도시계획시설 결정 - '21. 2. 지방재정투자심사 - '21. 3. 특교금(30억) 확보 - '21. 4. 제1회 추경예산(24억)확보 - '21. 5. 일상감사 및 계약심사 완료 - '21. 6. 사업수행능력평가 적정성검토 ○ 사업비 : 1,900,000천원 ○ 향후계획 : <ul style="list-style-type: none"> - '21. 7. 사업수행능력평가 공고 - '21. 8. 용역착수 - '22. 2. 지방재정투자심사 재심사 - '22. 5. 공사착공 - '23. 12. 공사완료