

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 구에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

연번	부서	사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자심사 연도	현재진척률 (%)
				기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
1	건설과	친곡본동 일원 (소1-105호선) 소방도로 개설	5,000	3,502	-	-	1,498	2024	2017	60
2	건설과	무지개아파트 일원 (소2-96호선) 소방도로 개설	6,141	2,089	811	401	2,840	2025	2017	45
3	문화체육과	송정복합 문화센터 건립	14,400	4,139	5,574	4,687	-	2023	2019	100
4	노인장애인과	실버케어센터 건립	8,445	2,424	6,021	-	-	2022	2019	100
5	교통행정과	송정택지지구 공영주차장 조성	2,300	1,750	-	210	340	2023	2019	80
6	문화체육과	울산쇠부리축제 개최	2,974	974	600	600	800	-	2020	100
7	관광진흥과	기박산성 의병역사공원 조성	3,018	1,669	1,349	-	-	2022	2020	100
8	노인장애인과	북구 장애인복지관 건립	9,815	1,406	3,485	4,924	-	2023	2020	100
9	노인장애인과	북구 장애인보호 작업장 건립	2,597	184	2,272	141	-	2022	2020	100
10	농수산과	당사·어물항 어촌뉴딜 300사업	13,399	8,774	4,625	-	-	2023	2020	90
11	건설과	송정지구 외부관로 및 상부도로 개설	3,500	3,500	-	-	-	2024	2020	0
12	건설과	중산동 화정마을 일원 (중2-76호선) 도로개설	6,788	-	-	120	6,668	2025	2020	5
13	건설과	어물동 북골마을 진입도로 확장	3,440	785	-	-	2,655	2024	2020	15
14	공원녹지과	달천 도시생태 휴식공간 조성	2,133	93	2,040	-	-	2023	2020	100

연번	부서	사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자심사 연도	현재진척률 (%)
				기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
15	구립도서관	바다도서관 건립	4,262	171	1,630	2,461	-	2023	2020	100
16	문화체육과	중산스포츠타운 조성사업	19,700	6,800	3,221	4,900	4,779	2025	2021	10
17	농수산과	우가항 어촌뉴딜 300사업	8,350	1,400	2,951.6	3,998.4	-	2023	2021	10
18	건설과	양정동 수양버들 주차장 일원 도로개설	2,300	37	33	-	2,230	2024	2021	10
19	도시과	철도 폐선부지 정지공사	2,600	2,600	108	2,492	-	2023	2021	85
20	농수산과	수산자원 산란·서식장 조성사업	4,400	-	400	1,000	3,000	2026	2022	20
21	건설과	양정동 소로 3-231호선 도로개설	4,700	660	-	2,390	1,650	2024	2022	15
22	건설과	수동중앙길 일원 (소로2-136호선) 도로개설	8,651	3,817	-	170	4,664	2025	2022	50
23	건설과	시례잠수교 보강 정비공사	3,800	-	-	200	3,600	2025	2022	5
24	건설과	연암동 무룡고교 (중3-73호선) 도로개설	4,600	-	-	1,865	2,735	2024	2022	10
25	건설과	북구 행정타운 공간계획 공유수면정비	3,975	-	-	150	3,825	2024	2022	5
26	도시과	국가산단 (효문공단) 활력있고 아름다운거리 조성사업	2,000	544	-	300	1,156	2024	2022	20
27	도시과	호계역 공원 조성사업	4,500	-	-	4,500	-	2026	2022	0
28	공원녹지과	송정 박상진호수공원 도시생태 휴식공간 조성사업	2,133	-	-	-	-	2024	2022	20
29	공원녹지과	동해남부선 폐선부지 미세먼지 차단숲 조성사업	13,400	-	500	9,900	3,000	2024	2022	20

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2022년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	천곡본동 일원(소1-105호선) 소방도로 개설	담당자	건설과 석현영 (☎241-7874)
-----	------------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 천곡본동 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2024년
- 위 치 : 천곡동 천곡마을회관 ~ 예일유치원 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1,025m, B=10m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	3,502	-	-	1,498
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	3,502	-	-	1,498
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2017. 3. : 도로 개설계획 수립
- 2018. 1. : 기본 및 실시설계
- 2018. 4. : 도시관리계획 변경 수립
- 2018. 6. : 편입토지 및 지장물 보상 착수
- 2018. 12. : 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2021. 7. : 지역현안 특별교부세 확보(10억원)
- 2021. 9. : 소규모 재해영향평가 및 소규모 환경영향평가 용역 시행
- 2021. 11. : 소규모 환경영향평가 협의(환경부 낙동강유역관리청)
- 2021. 12. : 소규모 재해영향평가 협의
- 2022. 7. : 공사 착공(2공구)

향후계획

- 2023. 7. : 공사 준공(2공구)
- 2024. 3. 공사 착공(1공구)
- 2024. 12. 공사 준공(1공구)

사업명	무지개아파트 일원(소2-96호선) 소방도로 개설	담당자	건설과 김성은(☎241-7873)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 신천동 무지개아파트 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2025년
- 위 치 : 신천동 알프스사우나 ~ 무지개아파트 일원
- 규 모 : 도로개설 L=330m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,141백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,141	2,089	811	401	2,840
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,000	1,000	-	-	-
시군구비	5,141	1,089	811	401	2,840
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 2018. 10. : 기본 및 실시설계
- 2019. 1. : 도시관리계획 반영
- 2019. 1. : 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2019. 6. : 편입토지 및 지장물 보상 착수(1구간)
- 2020. 6. : 도시계획시설사업 실시계획 인가(변경: 2구간 추가)
- 2022. 11. : 1구간 보상 완료
- 2023. 4. : 1구간 공사 착공

향후계획

- 2023. 10. : 1구간 공사 준공
- 2024. 1. : 2구간 보상 시행
- 2025. 12. : 공사 준공

사업명	송정복합문화센터 건립	담당자	문화체육과 강민정(0241-7332)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 인구 급증에 따라 주민들의 다양한 수요에 맞는 복합문화시설 확충으로 주민이 행복한 도시 기반 구축

사업개요

- 기 간 : 2019년 10월 ~ 2023년 3월
- 위 치 : 화산로 89
- 총사업비 : 14,400백만원
- 사업규모 : 연면적 3,445.73m²(지하1층~지상5층)/부지면적 2,540m²,

재정부담 현황

- 총사업비 : 14,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,400	4,139	5,574	4,687	-
국 비	2,150	680	1,098	372	-
시 비	4,875	515	2,270	2,090	-
구 비	7,375	2,944	2,206	2,225	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(완료)

- 2019. 12. : 부지확보
- 2020. 7. : 건축설계 공모 선정
- 2020. 8. ~ 2021. 4. : 건축 실시설계 용역
- 2021. 7. : 공사착공
- 2023. 3. : 공사준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	실버케어센터 건립	담당자	노인장애인과 백진희(☎241-7193)
-----	-----------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 고령화와 치매인구의 증가에 대비한 공공시설 인프라 구축 및 공립치매 전담형 요양시설 확충을 통한 치매환자 및 가족에 대한 보호체계 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 울산광역시 북구 중산공업로 167(중산동)
- 규 모 : 연면적 2,079.05㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,445백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,445	2,424	6,021	-	-
국 비	3,076	698	2,378	-	-
시 도 비	4,071	483	3,588	-	-
시군구비	1,298	1,243	55	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 11. : 지방재정투자심사 및 공유재산 취득 심의
- 2020. 3. : 사업부지 매입
- 2020. 10. : 설계용역 착수(설계용역 완료 : 21. 4월)
- 2021. 7. : 공사 착공
- 2022. 8. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경(1차)	변 경(2차)
사 업 명	공립 치매전담형 요양시설	(가칭)울산북구 실버케어센터	울산북구 실버케어센터
부지면적	2,797㎡	3,803㎡	좌 동
정 원	70인	좌 동	좌 동
연 면 적	1,652㎡	좌 동	2,079.05㎡(증 427.05㎡)
사 업 비	7,100백만원	7,500백만원	8,500백만원
		* 사유: 국비 지원 단가 상승	* 사유: 건축 연면적 증가

사업명	송정택지지구 공영주차장 조성사업	담당자	교통행정과 김다솔(☎7983)
-----	-------------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 송정택지지구 내 공영주차장을 조성하여, 상업지역 및 역사공원 이용객들에 쾌적한 주차환경을 제공

사업개요

- 기간 : 2019. 10. ~ 2023. 12.
- 위치 : 송정동 1156번지
- 규모 : 주차장 조성 1,866m²(64면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,300	1,750		210	340
국비	-	-	-	-	-
시도비	275	-	-	-	275
시군구비	2,025	1,750	-	210	65
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2019. 12. : 주차장 부지 매입 완료
- 2023. 5. : 실시계획인가
- 2023. 7. : 주차장 조성공사 착공

향후계획

- 2023. 9. : 주차장 조성공사 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	울산쇠부리축제	담당자	문화체육과 강정(☎241-7335)
-----	---------	-----	---------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 철 생산지(달천철장)로서 가지는 역사적 배경 및 공간에 대하여 현대적 의미를 부여하고, 지역 전통 쇠부리놀이를 우리나라 최고의 순수 문화축제로 육성하여 산업도시 울산 복구의 자긍심을 고취

□ 사업개요

- 기 간 : 매년 5월 둘째주 금요일~일요일(3일간)
- 위 치 : 울산광역시 북구 달천철장
- 주요내용 : 쇠부리, 공연, 전시, 체험, 온라인 등 5개부분 20여개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,974백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,974	974	600	600	800
국 비	60	30	-	-	30
시 도 비	975	325	200	200	250
시군구비	1,939	619	400	400	520
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 축제추진위원회 개최
 - 제1차 추진위원회(축제 기본계획 수립) : 2022. 2. 9.
 - 제2차 추진위원회(축제 추진상황 보고) : 2022. 4. 14.
 - 제3차 추진위원회(축제 결과용역 보고) : 2022. 6. 22.
 - 제4차 추진위원회(차년도 축제방향 논의) : 2022. 12. 9.
- 운영단체 및 참여자 모집
 - 축제 슬로건 공모 : 2022. 1월
 - 행사장 설치 및 운영 대행 용역 및 참여단체 모집 : 2022. 2월 ~ 4월
- 축제개최 : 2022. 5. 12. ~ 5. 14.

□ 향후계획

- 2024년 문화관광축제 선정

사업명	기박산성 의병 역사공원 조성사업	담당자	관광진흥과 이완희(8241-7743)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 내 관광자원과 연계한 콘텐츠 활용 및 관광 인프라 구축
- 관문성(기박산성)의 역사적 가치 및 활용에 대한 인식 제고

사업개요

- 기 간 : 2019. 7. ~ 2022. 12. ※ 공사기간 : 2021. 9. ~ 2022. 4.
- 위 치 : 매곡동 838-31번지 일원
- 총사업비 : 3,018백만원
- 사업규모 : 공원 8,640㎡, 건축물 227.45㎡(연면적 : 443.58㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,018백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,018	1,669	1,349	-	-
국 비	1,500	832	668	-	-
시 도 비	655	392	263	-	-
시군구비	863	445	418	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022. 4. : 공사 준공
- 2022. 12. : BF 인증 용역 완료
- 2022. 12. : 습지모니터링 용역 완료

향후계획

- 연 중 : 기박산성 의병 역사공원 운영
- 2023. 8. : 23년도 습지모니터링 용역 실시

사업명	북구장애인복지관 건립	담당자	노인장애인과 이창희(☎241-7691)
-----	-------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 장애인복지의 지역적 불균형 해소 및 장애인에 대한 종합적 서비스 제공

사업개요

- 기간 : 2020년 ~ 2023년
- 위치 : 울산광역시 북구 호계로 295(창평동)
- 규모 : 연면적 2,073㎡(지하 1층, 지상 3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,815백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,815	1,406	3,485	4,924	-
국 비	7	-	-	7	-
시 도 비	2,315	-	2,015	300	-
시군구비	4,993	1,406	1,043	2,544	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	2,500	-	427	2,073	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 1. : 북구장애인복지관 건립 기본계획 수립
- 2020. 7. : 북구장애인복지관 건립계획 변경
- 2021. 9. : 설계심사 및 실시설계 완료
- 2022. 1. : 공사 착공
- 2023. 4. : 공사 준공
- 2023. 6. : 설치 신고

향후계획

- 2023. 8. : 집기구입 및 추가공사 완료
- 2023. 9. : 개관(식) 예정

사업변경 내역

- 사업규모 : 당초 2,939㎡ → 변경 2,073㎡
- 총사업비 : 당초 9,967백만원 → 변경 9,815백만원
- 사업기간 : 당초 2020년~2022년 → 변경 2020년~2023년

사업명	북구장애인보호작업장 건립	담당자	노인장애인과 이창희(☎241-7691)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 신축을 통해 근로장애인들의 작업환경 개선 및 신규사업 추진 여건 조성

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 울산광역시 북구 농공단지3길 1(달천동)
- 규 모 : 연면적 744.16㎡(지상 2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,597백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,597	184	2,272	141	-
국 비	362	44	318	-	-
시 도 비	362	44	318	-	-
시군구비	1,873	96	1,636	141	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 4. : 북구장애인보호작업장 신축 추진계획 수립
- 2020. 4. : 북구장애인보호작업장 신축 추진계획 변경
- 2021. 9. : 설계용역 완료
- 2021. 12. : 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공

향후계획

- 2023. 하반기 : HACCP 인증 및 신규사업 추진

사업변경 내역

- 사업규모 : 당초 388㎡ → 변경 372㎡
- 총사업비 : 당초 2,196백만원 → 변경 2,597백만원

사업명	당사·어물항 어촌뉴딜 300사업	담당자	농수산과 신장진(☎241-8095)
-----	-------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 지방어항인 '당사항'과 어촌정주어항인 '어물항'의 어촌 필수기반시설을 현대화하고 지역의 고유자원을 활용, 어촌어항을 통합한 특화개발

사업개요

- 위 치 : 북구 강동동 당사·어물항 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년)
- 사업내용 : 어항정비, 해안산책로 조성, 당사해양공원 특화경관조성 등
- 총사업비 : 13,399백만원(국비 9,350, 지방비 4,007, 자부담 42)

재정부담 현황

- 총사업비 : 13,399백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,399	8,774	4,625	-	-
국 비	9,350	6,141	3,209	-	-
시 도 비	2,003.5	1,316.5	687	-	-
시군구비	2,003.5	1,316.5	687	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	42	-	42	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진단계(시공 중)

- 2019. 12. : 2020년도 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정
- 2020. 1. : 위수탁 협약체결(북구→한국농어촌공사 울산지사)
- 2020. 4. : 기본계획수립 용역 착수(사단법인 영남지역발전연구원)
- 2020. 11. : 기본계획 고시
- 2020. 12. : 실시설계 착수
- 2021. 8. : 생활SOC 시설물 사전 착공(공통사업)
- 2022. 4. : 특화사업 착공
- 2022. 7. : 시행계획 승인 고시
- 2023. 1. : 시행계획 변경 고시

향후계획

- '22. 12. : 사업준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	송정지구 외부관로 및 상부도로 개설	담당자	건설과 이은호(☎241-7872)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 송정지구~창평천 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2024년
- 위 치 : 송정지구 ~ 창평천
- 규 모 : 도로개설 L=360m, B=10m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,500	3,500	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,500	3500	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2021. 1. : 도시계획시설 실시계획인가
- 2021. 5. : 공사착공

향후계획

- 2023. 10. : 공사 재개
- 2024. 6. : 공사 준공

사업명	중산동 화정마을 일원 (중2-76호선) 도로개설	담당자	건설과 이은호(☎241-7872)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 중산동 404번지 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2025년
- 위 치 : 중산동 404번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1023m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,788백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,788	-	-	120	6,668
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,668	-	-	-	6,668
시군구비	120	-	-	120	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2020. 4. : 중기지방재정계획 반영 및 투자심사(68억)
- 2023. 3. : 실시설계용역 추진
- 2023. 5. : 실시설계용역 일시정지

향후계획

- 2024. : 편입토지 및 지장물 보상 착수
- 2025. : 시설공사 추진 및 준공

사업명	어물동 복골마을 진입도로 확장	담당자	건설과 석현영 (☎241-7874)
-----	------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 어물동 복골마을 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024년
- 위 치 : 어물동 복골마을 일원
- 규 모 : 도로개설 L=2200m, B=6m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,440	785	-	-	2,655
국 비	3,138	785	-	-	2,353
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	302	-	-	-	302
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2021. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 12. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- 2022. 8. : 개발제한구역 미반영시설 협의 완료(국토교통부)
- 2022. 10. : 사업 시행자지정 및 실시계획인가를 위한 열람공고
- 2023. 2. : 도시계획시설사업 실시계획인가

향후계획

- 2024. 3. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

사업명	달천 도시생태 휴식공간 조성	담당자	공원녹지과박지연(☎241-7945)
-----	-----------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 도심 속 훼손되고 방치된 공간을 복원하고, 다양한 유형의 생물서식처를 조성하여 생태적으로 건강한 생활권 주민들의 휴식공간 제공

사업개요

- 위 치 : 천곡동 945-1번지 일원(천곡샘골공원)
- 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 11.
- 사업규모 : 생태휴식공간 조성 1식(A=8,910m²)
- 내 용 : 잔디마당, 생태놀이터, 생태쉼터·계류, 화장실, 주차장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,133백만원(시 746 구1,387)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,133	93	2,040	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	746	32	714	-	-
시군구비	1,387	61	1,326	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 3. ~ 2022. 2. : 실시설계, 공원조성계획(변경)용역 시행
- 2021. 10. ~ 2022. 3. : 문화재 시굴조사, 소규모재해영향평가 완료
- 2022. 1. 28. : 시 도시공원위원회 심의
- 2022. 4. 8. : 실시계획인가 고시
- 2022. 5. 18. : 공사 착공
- 2022. 10. 28. : 공사 준공
- 2022. 11. 14. : 준공식

향후계획

- '22. 11.~ : 지속적 공원 유지 관리

사업명	바다도서관 건립	담당자	구립도서관 박영애(0241-7481)
-----	----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 강동지역 공공도서관 건립으로 지역주민의 독서·문화·교육 인프라를 구축으로 주민 불편 및 지역 간 지식정보 격차 해소

사업개요

- 기 간 : 2019. 11. ~ 2023. 8.
- 위 치 : 산하동 1006-5번지
- 규 모 : 연면적 980.01㎡, 지하1층/지상3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,262백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,262	171	1,630	2,461	-
국 비	1,754	77	850	827	-
시 도 비	1,235	47	361	827	-
시군구비	1,273	47	419	807	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022. 3. ~ 2023. 5. : 공사 착공 및 준공
- 2023. 7. ~ 8. : BF 인증을 위한 추가 공사

향후계획

- 2023. 8. 16. : 개관 전 임시운영
- 2023. 9. 1. : 개관식

사업변경 내역

- 당초예산 확보시 물가상승률을 5%로 추정하였으나 콘크리트 및 철근 원자재 및 인건비 상승으로 당초예산 3,962백만원 대비 300백만원을 증액하여 총 사업비 4,262백만원으로 바다도서관 건립공사를 시행하였음.

사업명	중산스포츠타운 조성사업	담당자	문화체육과 최동현(☎241-7343)
-----	--------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 체육시설 기반확충으로 생활스포츠 활성화 기대 및 주민들의 체육활동 공간 확보
- 구민의 체력증진과 함께 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2025.
- 위 치 : 중산동 산126번지 일원
- 규 모 : 84,169㎡(운동시설, 주차장, 도로 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,700백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,700	6,800	3,221	4,900	4,779
국 비	3,221	-	3,221	-	-
시 도 비	5,229	400	-	2,100	2,729
시군구비	11,250	6,400	-	2,800	2,050
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- 2020. 12. : 도시관리계획시설(체육시설)결정 및 지형도면 고시
- 2022. 1. ~ 10월 : 암반 발견에 따른 공사비 과다로 추진방안 검토
- 2022. 11. : 주민설명회 및 추진방안 결정
- 2023. 1. : 실시설계용역 변경 및 중간보고회 개최

향후계획

- 2023. 12. : 실시설계용역 완료 예정
- 2024. 1. : 공사 착공(예정) ※ 2025. 12. 준공 예정

사업변경 내역

- 당초
 - 사업규모 : 축구장, 야구장, 풋살장, 관리동, 주차장 등
 - 총사업비 : 19,000백만원(국 3,900 시 4,550 구 10,550)
 - 사업기간 : 2020. ~ 2024.

- 변경
 - 사업규모 : 축구장, 주차장, 관리동 등
 - 총사업비 : 19,700백만원(국 3,221 시 5,229 구 11,250)
 - 사업기간 : 2020. ~ 2025.

※ 사유 : 암반 발견에 따라 기존 공사비 범위 내에서 사업내용 변경 및 사업기간 조정, 지방이양에 따른 국시비 재원 조정 및 보상비 증액분 구비 반영

사업명	우가항 어촌뉴딜 300사업	담당자	농수산과 신장진(☎241-8095)
-----	----------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- '우가항'의 어촌 필수기반시설을 현대화하고 지역의 고유자원을 활용, 어촌 어항을 통합한 특화개발

사업개요

- 위 치 : 북구 강동동 우가항 일원
- 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)
- 사업내용 : 어항정비, 어업지원센터 및 우가차차 활력센터 조성 등
- 총사업비 : 8,350백만원(국비 5,845, 지방비 2,505)

재정부담 현황

- 총사업비 : 8,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,350	1400	2951.6	3998.4	-
국 비	5,845	980	2021.6	2843.4	-
시 도 비	1,253	210	465	578	-
시군구비	1,252	210	465	577	-
민간자본	-	-	-	-	-

추진단계(시공 중)

- 2020. 5. : '21년 우가항 어촌뉴딜 300사업 공모 제안 용역 착수
- 2020. 8. : 지역협의체 구성 및 사업계획서 수립
- 2020. 9. : 사업계획서 제출(해양수산부)
- 2020. 10. : 서류+발표평가
- 2020. 11. : 현장평가
- 2020. 12. : '21년 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정
※ 전국 60개소(부산2, 인천3, 울산1, 강원4, 충남6, 경기1, 전북5, 전남9, 경북5, 경남11, 제주3)
- 2020. 12. : 위·수탁 협약체결(북구→한국농어촌공사 울산지사)
- 2021. 3. : 리빙랩 시범사업 대상지 선정
※ 전국 3개소(여수1, 울산1, 태안1)
- 2021. 4. : 기본계획수립 용역 착수
- 2022. 4. : 기본계획수립 용역 준공
- 2022. 9. : 기본계획 고시
- 2022. 11. : 건축세부설계용역 착수
- 2023. 1. : 실시설계용역 착수
- 2023. 2. : 지역역량강화용역 착수

향후계획

- 2023. 8. : 시행계획 수립 고시

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	양정동 수양버들 주차장 일원 도로개설	담당자	건설과 이은호(☎241-7872)
-----	-------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 양정동 수양버들 주차장 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024년
- 위 치 : 양정동 수양버들 주차장 일원
- 규 모 : 도로개설 L=120m, B=6m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,300	37	33	-	2,230
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,300	37	33	-	2230
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 12. : 도시관리계획 결정
- 2022. 4. : 실시설계용역 착수
- 2023. 6. : 실시계획을 위한 열람공고

향후계획

- 2024. 1. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

사업명	철도 폐선부지 정지공사	담당자	도시과 유나영(☎241-7923)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 동해남부선 복선전철화사업으로 발생한 폐선(역사)부지에 예정된 미세먼지 차단숲 조성사업 등 각종 사업의 원활한 추진을 위해 부지 정지공사 등 기반조성 필요

사업개요

- 기 간 : 2021. 11. 18. ~ 2023. 5. 25.
- 위 치 : 울산광역시 북구 송정동 ~ 중산동 폐선구간
- 내 용 : 도로구조 개선사업 및 폐선부지 평탄화

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,600	2,600	108	2,492	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,600	2,600	108	2,492	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 2021. 11. 18. : 실시설계용역 착수(완료: 2022. 9. 16.)
- 2022. 5. 11. : 도로구조개선사업 착공(준공: 2023. 1. 24.)
- 2022. 6. 22. : 문화재 지표조사 용역 착수(완료: 2022. 7. 22.)
- 2022. 6. 29. : 철도 폐선부지 정지공사 착공(준공: 2023. 5. 25.)
- 2022. 9. 15. : 문화재 표본 및 시굴조사 용역 착수(준공: 2023. 2. 9.)

향후계획

- 공유재산(울산광역시) 매수(호계철길 건널목 관리 사무소)

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	수산자원 산란·서식장 조성사업	담당자	농수산과 이창원(☎241-8093)
-----	------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 우리 구 해역 특성에 맞는 수산자원 산란·서식장 조성을 통해 수산자원 회복·증강하고 지속적인 수산자원 관리로 어업인의 안정적인 어업경영 및 지역 경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : '22년 ~ '26년(5년간)
- 위 치 : 어물항 동방3km이내 해역
- 어 종 : 참문어
- 추진방법 : 한국수산자원공단(FIRA) 위탁수행

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,400백만원(국 2,200 / 시 660 / 구 1,540)
 ※ 국비의 경우 해양수산부에서 한국수산자원공단으로 직접 교부

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,400	-	400	1,000	3,000
국 비	2,200	-	200	500	1,500
시 도 비	660	-	60	150	450
시군구비	1,540	-	140	350	1,050
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2022. 1. : 공모사업 선정(선정기관 : 해양수산부)
- 2022. 4. : 2022년 수산자원 산란·서식장 조성사업 협약체결
 ※ 체결기관 : 한국수산자원공단(동해본부)
- 2022. 4. ~ 12. : 어장조성 및 자원조성 등 사업수행 및 정산
 ※ 자연석(1,220m³), 참문어(1,765kg) 및 먹이자원(3000kg) 등 첨가
- 2023. 2. : 2023년 수산자원(문어) 산란·서식장 조성사업 추진계획 수립
- 2023. 2. : 2023년 수산자원 산란·서식장 조성사업 협약체결
- 2023. 3. : 보조금 교부결정 및 교부

향후계획

- 년도별 수산자원 산란·서식장 조성사업 추진

사업명	양정동 소로 3-231호선 도로개설	담당자	건설과 이은호(☎241-7872)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 양정동 776-4번지 일원 도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2025년
- 위 치 : 양정동 776-4번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=452m, B=6~8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,700	660	-	2,390	1,650
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,790	-	-	1,790	-
시군구비	2,910	660	-	600	1,650
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2020. 6. : 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2022. 9. : 보상계획 열람공고

향후계획

- 2024. 1. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

사업명	수동중앙길 일원 (소로2-136호선) 도로개설	담당자	건설과 석현영 (☎241-7874)
-----	------------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 호계동 수동중앙길 일원 소방도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2025년
- 위 치 : 호계동 수동중앙길 일원
- 규 모 : 도로개설 L=558m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,651백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,651	3,817	-	170	4,664
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	1,000	-	-	1,500
시군구비	6,151	2,817	-	170	3,164
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2018. 6. : 기본 및 실시설계
- 2018. 10. : 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2019. 9. : 편입토지 및 지장물 보상 착수(1구간)
- 2020. 6. : 도시계획시설사업 실시계획 인가(변경: 2구간 추가)
- 2022. 6. : 건축물 철거(2동) 완료
- 2022. 7. : 편입토지 및 지장물 보상 완료(사유지, 1구간)
- 2022. 11. : 석면철거공사 시행 [미이주세대(3가구) 이주완료(11. 4.)]
- 2022. 10. : 공사착공(1구간)
- 2022. 11. : 국·공유지 감정평가 완료 및 보상협의 요청
- 2023. 5. : 공사준공(1구간)

향후계획

- 2024. 3. : 공사 착공(2구간)
- 2025. 12. : 공사 준공(2구간)

사업명	시례잠수교 보강 정비공사	담당자	건설과 이은호(☎241-7872)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 대규모 아파트(송정,매곡,신천) 단지 인구 유입으로 시례잠수교 차량통행이 많아짐에 따라 시례잠수교 폭이 차량 교행하기 어려워 교통불편이 발생되고 있어 보강 정비 확장공사 필요

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025년
- 위 치 : 시례동 7-54번지 일원
- 규 모 : 도로(교량)확장 (L=125m, B=3.8m→8m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,800	-	-	200	3,600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,900	-	-	-	1,900
시군구비	1,700	-	-	200	1,700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2021. 12. : 교통량 조사(약 2천대/일)
- 2022. 1. : 시례잠수교 확장 건의(시 건설도로과)
- 2022. 9. : 시례잠수교 확장 관련 방문협의(시 환경정책과)
- 2023. 4. : 특별조정교부금(200백만원, 설계비) 확보

향후계획

- 2023. 7. : 실시설계용역 추진
- 2024. ~ :사업비 확보 후 공사 추진

사업명	연암동 무룡고교(중3-73호선) 도로개설	담당자	건설과 이은호(☎241-7872)
-----	---------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 연암동 1159-1번지 일원 도로 개설을 통한 주민 정주여건 마련

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2024년
- 위 치 : 연암동 1159-1번지
- 규 모 : 도로개설 L=235m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,600	-	-	1,865	2,735
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,865	-	-	1,865	-
시군구비	2,735	-	-	-	2,735
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2022. 8. : 시비보조금 건의
- 2023. 5. : 도시계획시설사업 실시계획(변경) 인가
- 2023. 6. : 편입토지 및 지장물 보상 착수

향후계획

- 2024. 6. : 공사착공
- 2024. 12. : 공사준공

사업명	북구 행정타운 공간계획 공유수면 이설	담당자	건설과 엄선희(☎241-7882)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 「울산광역시 북구 행정타운 공간계획 수립용역」(2022.04.)에 따라 공유수면 이설을 통하여 주차장 조성으로 행정타운의 이용객들의 이동거리 단축 및 주차난 해결 가능

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2024년
- 위 치 : 연암동 1318-3번지 일원
- 규 모 : 공유수면 이설(L=312m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,975백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,975	-	-	150	3,825
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,975	-	-	150	3,825
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

- 2022. 4. : 울산광역시 북구 행정타운 공간계획 수립 용역 완료(회계담당관)
- 2023. 6. : 실시설계용역 착수

향후계획

- 2024. ~ : 공사 착공 및 준공

사업명	국가산단(효문공단)활력있고 아름답다운거리 조성사업	담당자	도시과 강지희(☎241-7922)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산업시설, 기반시설 등 공간구성이 노후화 되고 편의시설이 부족한 효문공단에 특화디자인 도입 및 녹지 공간 등을 조성하여 산단 내 거리환경 개선을 통한 근로자 이동편의 제공과 공공기능 강화

사업개요

- 기간 : 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30.
- 위치 : 울산광역시 북구 효문동 819번지 일원
- 규모 : 산성로, 연암천 일원 L=1.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	544	-	300	1,156
국비	960	384	-	150	426
시도비	500	80	-	75	345
시군구비	500	80	-	75	345
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	40	-	-	-	40

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2022. 6. : 국비 공모사업 선정 및 협약 체결
- 2022. 12. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 4. : 기본 및 시설설계(안) 입주기업 및 주민 설명회
- 2023. 6. : 연암천 산책로 데크설치구간 공사 착공

향후계획

- 2023. 8. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2024. 6. : 사업 완료

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	호계역 공원 조성사업	담당자	도시과 유나영(☎241-7923)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 폐역이 된 호계역과 주차장에 울산숲과 연계한 문화공간 및 주민 이용 시설로 조성하여 울산숲 이용 주민편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2026.
- 위 치 : 울산광역시 북구 호계동 831-2번지 일원
- 내 용 : 주민휴식공간(산책로, 쉼터 등) 조성(A=30,000㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,500	-	-	4,500	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,500	-	-	4,500	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2023. 3. : 공유재산 관리계획 승인
- 2023. 6. : 부지매수 관련 협의(코레일)

향후계획

- 2023. 9. : 부지 협의 매수

사업변경 내역

- 당초 사업규모(2필지, 2,410㎡)에서 사업구간 추가(호계동 831-2번지, 2,518㎡)로 사업비 증가(2023년도 1차 자체 지방재정 투자심사 승인)

사업명	송정박상진호수공원 도시생태휴식공간 조성	담당자	공원녹지과김병인(☎241-7942)
-----	--------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 도시내 유휴, 훼손, 방치된 곳을 복원하여 도시생태계의 건정성 향상과 도시민의 참여와 휴식을 위한 공간 제공

사업개요

- 위치 : 송정동 4-9번지 일원(박상진호수공원, 달영저수지 포함)
- 사업기간 : 2023. 1 ~ 2024. 12
- 사업규모 : 125,820m²
- 사업내용 : 호수공원 데크산책로 보수, 달령저수지 데크산책로 조성, 생태계류 정비

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,133백만원(시비 746, 구비 1,386)

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,133	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	746	-	-	-	-
시군구비	1,386	-	-	-	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2023. 7월 : 실시설계용역 완료 및 GB관리계획 승인(국토부→시)

향후계획

- 2023. 8월 : 일상감사 및 계약심사 등
- 2023. 8월 ~ 12월 : 실시설계용역 착수 및 주민의견 수렴 등
- 2024. 1월 ~ 2024. 12월 : 공사 착공 및 준공 등

사업명	동해남부선 폐선부지 매립지 조성사업	담당자	공원녹지과홍경표(☎241-7957)
-----	---------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 100년간 단절되어 있던 공간에 대규모 숲 공간을 조성하여 탄소중립 실현을 위한 녹색 인프라를 구축하며, 도심 대기환경 개선 및 열섬 완화등 주민 삶의 질 향상

사업개요

- 기간 : 2022 ~ 2024.
- 위치 : 동해남부선 폐선부지(울산경계~송정지구)
- 규모 : 기후대응 도시숲 조성 13.4ha(6.5km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,400백만원(국 6,700 시 3,350 구 3,350)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,400	-	500	9,900	3,000
국 비	6,700	-	250	4,950	1,500
시 도 비	3,350	-	125	2,475	750
시군구비	3,350	-	125	2,475	750
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2022. 2. 25. : 시 지방재정투자심사
- 2022. 3. 24. : 철도 유휴부지 활용 협약식(국가철도공단)
- 2022. 7. ~ '23. 1. : 실시설계용역 추진
- 2022. 11. 30. : 주민설명회 개최
- 2023. 3. ~ 4. : 공사 계약심사·일상감사·계약심의위원회, 계약의뢰
- 2023. 5. 23. : 공사 착공(이화정~호계구간)

향후계획

- 2023. 12. : 공사 준공(이화정~호계구간)
- 2024. 3. ~ 10. : 공사 착공 및 준공(송정구간)